

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 224 502 zł						
BO23/I/4	Strefa sportu w Parku z Kamieniem.	224.502 zł	Park z Kamieniem	Likwidacja starego boiska oraz montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych	SI	W dniu 30.06.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania do 30.12.2023r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 563 500 zł						
BO23/II/1,2,6	PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji.	563.500 zł	Park Dietla	Remont tarasów i schodów	MOSiR	Otwarto jedyną ofertę w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na wartość oferty przekraczającą kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania postępowanie będzie powtarzane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 306 588 zł						
BO23/III/4	Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego.	75.000 zł	ul. Piłsudskiego	Ogród deszczowy	SI	Realizacja dokumentacji projektowej do sierpnia. Po uzyskaniu stosownych decyzji warunkujących realizację zadania zostanie wyłoniony wykonawca robót.
BO23/III/5	Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż.	41.588 zł	ul. Piłsudskiego	Klimatyzacja	MBP	Zapytanie ofertowe, został wyłoniony Wykonawca. W trakcie realizacji.
BO23/III/6	Chodniki na ul. Moniuszki.	155.000 zł	ul. Moniuszki	Remont chodników	MZUK	Zadanie zrealizowane – odbiór końcowy w dniu 06.06.2023.
BO23/III/2	Sosnowiecka Korona Królów.	35.000 zł	ul. Grabowa	Tablice informacyjne	MZUK	1.Tablice edukacyjne - w trakcie realizacji – umowa do 24 lipca 2023 roku.

						2.Figura Króla - pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnione z uwagi na przekroczenie budżetu, drugie postępowanie również unieważnione z powodu przekroczenia budżetu. W ramach trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia wyłoniono Wykonawcę – w trakcie zawierania umowy.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 382 952 zł						
BO23/IV/1	Modernizacja placu zabaw na Placu Kożuchów.	382.952 zł	Plac Kożuchów	Plac zabaw	SI	W dniu 30.06.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania do 30.12.2023r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 395 835 zł						
BO23/V/4	Ogrody deszczowe w Parku Sieleckim.	150.000 zł	Park Sielecki	Ogrody deszczowe	SI	Realizacja dokumentacji projektowej do sierpnia. Po uzyskaniu stosownych decyzji warunkujących realizację zadania zostanie wyłoniony wykonawca robót.
BO23/V/2	Strefa Aktywności Mieszkańca- ul. Legionów.	235.000 zł	ul. Legionów	Rozbudowa siłowni i placu zabaw	SI	W dniu 30.06.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania do 30.12.2023r.
BO23/V/3	Zakup książek dla filii nr 4 MBP w Sosnowcu.	10.835 zł	ul. Zamkowa	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 489 418 zł						
BO23/VI/5	Bulwar Czarnej Przemyszy - Park Edukacyjno-Przyrodniczy.	450.000 zł	ul. 1 Maja	Zagospodarowanie bulwarów	SI	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z powodu wartości ofert znacznie przekraczających dostępne środki budżetowe. Wznowienie postępowania przetargowego wymaga

						pomniejszenia zakresu realizacji zadania.
BO23/VI/6	Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki.	39.418 zł	ul. Kościelna	Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych	MPB	W trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 423 529 zł						
BO23/VII/1	Zielony skwerek dla wszystkich – ul. Długosza.	263.529 zł	ul. Długosza	Zagospodarowanie skweru	SI	W dniu 30.06.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania do 30.12.2023r.
BO23/VII/3	Wybieg dla psów- ul. Dmowskiego.	150.000 zł	ul. Dmowskiego	Wybieg dla psów	SI	W dniu 30.06.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania do 30.12.2023r.
BO23/VII/6	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze.	10.000 zł	ul. Jagiełły	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 521 404 zł						
BO23/VIII/3	Zagospodarowanie terenu- Radomska.	260.000 zł	ul. Radomska	Zagospodarowanie skweru	MZUK	Zadanie zrealizowane w zakresie rozebrania nawierzchni betonowej wraz z jej utylizacją.
BO23/VIII/2, 8	Ekologiczny parking BMC- szanujmy trawniki.	220.000 zł	ul. BMC	Zielone parkingi	MZUK	W dniu 31 maja 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji umowy – do 29.11.2023r. Trwają prace projektowe.
BO23/VIII/7	Oaza kultury w samym centrum Zagórze.	41.404 zł	ul. Kisielewskiego	Doposażenie czytelní	MBP	Zakup wyposażenia, materiałów, w trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA 257 035 zł						

BO23/IX/4	Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego.	257.035 zł	ul. Makuszyńskiego	Remont drogi	MZUK	Na dzień 14.07.2023 zostało wyznaczone podpisanie umowy z Wykonawcą robót – na roboty budowlane. Termin realizacji umowy – do 27.10.2023r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 277 035 zł						
BO23/X/1	Plac zabaw przy ul. Lipowej.	265.000 zł	ul. Lipowa	Plac zabaw	SI	W dniu 30.06.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania do 30.12.2023r.
BO23/X/7	Doposażenie ogrodu bibliotecznego, a także zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia.	12.527 zł	ul. Maliny	Doposażenie ogrodu bibliotecznego, zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 279 865 zł						
BO23/XI/1	Mini park od juniora do seniora na AKS.	279.865 zł	ul. Orłąt Lwowskich	Zagospodarowanie skweru	MOSIR	W dniu 12.07.2023 roku odbędzie się otwarcie ofert w drugim postępowaniu na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Ze względu, iż wartość najtańszej oferty jest niższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania postępowanie będzie dalej procedowane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 296 335 zł						
BO23/XII/3	Zaproś szpaka na robaka. Ścieżka przyrodnicza wokół Rybaczówki.	296.335 zł	Rybaczówka	Remont drogi, ścieżka edukacyjna	MZUK	ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: 1.Tablice edukacyjne - w trakcie realizacji – umowa do 24 lipca 2023 roku. 2.Budki lęgowe – zakupiono 26 budek lęgowych. 3.Wykonanie figury wydry - w trakcie realizacji – umowa do 6 września 2023 roku.

						<p>4.Kosze na śmieci – zakupiono 10 sztuk koszy.</p> <p>5.Jaskółkownik – pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono z uwagi na przekroczenie budżetu. W dniu 5 lipca ogłoszono drugie postępowanie na zakup wraz z dostawą i montażem jaskółkownika. Otwarcie postępowania wyznaczono na dzień 12.07.2023.</p> <p>6.Zakup materiału roślinnego – w dniu 1 czerwca 2023 roku zawarto umowę.</p> <p>REMONT DROGI: W trakcie przekazania do WZP UM dokumentów do opublikowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.</p>
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 259 272 zł						
BO23/XIII/4	Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia.	259.272 zł	Park Kuronia	Plaża miejska	MZUK	Realizacja wstrzymana po opinii geologicznej - sprawa przekierowana na kolegium kierownictwa.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 160 380 zł						
BO23/XIV/1	Budowa chodnika ul. Wiejska.	160.380 zł	ul. Wiejska	Remont chodnika	MZUK	W dniu 26 maja 2023 roku została zawarta umowa na roboty budowlane. Termin realizacji umowy – do 04.08.2023r. W tygodniu 10-14.07.2023 zostanie zawarty aneks zwiększający zakres robót.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 293 170 zł						
BO23/XV/1	Bezpieczny pieszy- chodnik ul. Objazdowa.	293.170 zł	ul. Objazdowa	Remont chodnika	SI	W dniu 30.06.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót w trybie

						zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania do 30.12.2023r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 221 162 zł						
BO23/XVI/1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej.	222.162 zł	ul. Maczkowska	Remont drogi	SI	Realizacja zadania została czasowo wstrzymana z uwagi na trwającą inwestycje Sosnowieckich Wodociągów do czasu jej zakończenia.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 266.524 zł						
BO23/XVII/2	Zielone Maczki do 3 razy sztuka.	266.524 zł	ul. Skwerowa	Zagospodarowanie skweru	MOSIR	W dniu 4.07.2023 roku dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł						
BO23/O/26	BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne.	1.000.000 zł	Balaton	Zagospodarowanie Balatonu	SI	W dniu 30.06.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania do 30.12.2023r.

BO22/XVI/2	Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej.	PLAN NA ROK 2023 466 170,00 zł	ul. Juliuszowska	Budowa chodnika – bezpiecznika dla pieszych, wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych	MZUK	W dniu 11 kwietnia 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji umowy – do 07.11.2023r. Trwają prace projektowe - na ukończeniu.
BO21/XVI/2	Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej.	PLAN NA ROK 2023 426 441,00 zł	ul. Armii Krajowej	Budowa chodnika dla pieszych	MZUK	W dniu 19 kwietnia 2023 roku została zawarta umowa na roboty budowlane. Termin realizacji umowy – do 20.09.2023r.

BO22/XIV/1	Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych.	PLAN NA ROK 2023 163 877,00 zł	ul. Wiejska	Montaż inteligentnego systemu ostrzegawczego na przejściach dla pieszych	MZUK	W dniu 28 czerwca 2023 roku opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wyznaczony termin otwarcia ofert – 13.07.2023r.
------------	---	--------------------------------------	-------------	--	------	---